

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LOGROS OBTENIDOS 2017

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRAS EJECUTADAS

ADMINISTRACION INDIRECTA

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ALTO SELVA ALEGRE

01. “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO AREQUIPA PP.JJ. ALTO SELVA ALEGRE DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE”

SNIP	:	272936
MONTO CONTRATADO	:	S/. 7,354,479.27
MONTO EJECUTADO	:	S/. 7,115,520.22
PLAZO DE EJECUCION	:	277 Días calendarios
FECHA DE INICIO	:	26/08/2016
FECHA TERMINO	:	29/05/2017
PORCENTAJE EJECUTADO	:	100.00%



META EJECUTADA

- CONSTRUCCION DE 02 LOSAS MULTIDEPORTIVAS
- CONSTRUCCION DE 02 CANCHAS DE GRASS SINTÉTICO
- CONSTRUCCION DE 01 PARQUE GERIÁTRICO
- INSTALACION DE JUEGOS TEMÁTICOS.
- CONSTRUCCION DE MODULOS DE SSHH
- MEJORAMIENTO DE LAS LIGAS DEPORTIVAS
- CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO
- CONSTRUCCION DE BOLETERÍAS
- CONSTRUCCION DE CAFETERÍA
- CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRASS NATURAL
- CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FRONTÓN
- CONSTRUCCION DE VESTUARIO JUGADORES
- CONSTRUCCION DE VESTUARIO ÁRBITROS
- CONSTRUCCION DE MODULO ANTIDOPING
- CONSTRUCCION DE TÓPICO
- CONSTRUCCION DE CABINA DE PRENSA
- CONSTRUCCION DE GRADERÍAS.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ALTO SELVA ALEGRE

02. “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 40222, DIEGO THOMSON EN EL PUEBLO JOVEN VILLA UNIÓN I ETAPA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA – AREQUIPA”

SNIP	:	205764
MONTO CONTRATADO	:	S/. 1'174,032.39
MONTO EJECUTADO	:	S/. 1'173300.09
PLAZO DE EJECUCION	:	154 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	:	07/09/2016
FECHA TERMINO	:	06/02/2017
PORCENTAJ EJECUTADO	:	100.00%



META EJECUTADA :

- 01 LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA.
- 01 LABORATORIO DE FISICA.
- 01 CENTRO DE IDIOMAS.
- 01 LABORATORIO DE INFORMATICA
- 01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTES
- 01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA DISCAPACITADOS
- 01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS
- 01 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑAS
- 25 MODULOS PARA COMPUTADORAS CON SILLA.
- 25 COMPUTADORAS, MONITOR 18.5", TECLADO, MOUSE
- 25 MESAS PARA ALUMNADO CON SILLAS
- 03 PIZARRAS INTERACTIVAS.
- 01 IMPRESORA MULTILASER
- 01 MODULO DE BIOLOGIA
- 01 MODULO DE FISICA COMPLETO
- 01 MODULO DE QUIMICA COMPLETO
- 08 MODULO MECHERO BUNSEN
- 08 EQUIPOS DE BALANZA
- 08 MICROSCOPICO BINOCULAR MODELO 910
- 02 PIEZAS DE MEDIDOR DE PH.
- 02 UNIDADES DE MEDIDOR DE PH





03. "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA – AREQUIPA"

SNIP	:	263524
MONTO CONTRATADO	:	S/. 597'431.68
MONTO EJECUTADO	:	S/. 616'917.53
PLAZO DE EJECUCION	:	90 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	:	16/06/2017
FECHA TERMINO	:	18/11/2017
PORCENTAJE EJECUTADO	:	100.00%

META EJECUTADA:

ADOQUINADO DE CALZADA
PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO
VEREDAS DE CONCRETO
RAMPA PEATONAL
RAMPA DE ACCESO VEHICULAR
MARTILLO ADOQUIN VERDE
SARDINEL TIPO BURBUJA
MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO SIMPLE
MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO
PINTURA DE TRÁFICO EN VEREDAS
PINTURA DE TRÁFICO EN JARDINES Y SARDINELES
PINTURA LINEA DE SEGURIDAD EN PAVIMENTO
GUARDAVIDAS
BARANDAS METALICAS
PINTURA EN MUROS
PIEDRA SOLAQUEADA EN SUELO COMPACTO





04. “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA MZA H TRIPARTITO DEL PUEBLO JOVEN VILLA UNION DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA, AREQUIPA”

SNIP	:	271164
MONTO CONTRATADO	:	S/. 3'028,155.62
MONTO EJECUTADO	:	S/. 1'079,753.05
PLAZO DE EJECUCION	:	150 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	:	14/10/2017
FECHA TERMINO REAL	:	12/03/2018
PORCENTAJE EJECUTADO	:	35.66 %

META EJECUTADA

- CERCO PERIMÉTRICO
- MUROS DE CONTENCIÓN
- PÓRTICO DE INGRESO TIPO 1 (3.60M)
- CANCHA DEPORTIVA DE GRASS PARA FUTBOL DE 60.00 X 40.00M
- LOSA DEPORTIVA DE FULBITO
- LOSA DEPORIVA DE VOLEY
- GRADERÍAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL
- PLAZUELAS
- 4 ESTARES PARA NIÑOS
- SERVICIOS HIGIENICOS
- 02 VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES
- CAMINERÍA
- SITEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE
- SISTEMA DE RIEGO
- TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES
- ESTRUCTURAS DE TECHO DE COBERTURA DE GRADERÍA.





05. CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA MZ. A LOTE 7 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA SAN PABLO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA”

SNIP	:	187493
MONTO CONTRATADO	:	S/. 467'054.24
MONTO EJECUTADO	:	S/. 396,796.66
PLAZO DE EJECUCION	:	90 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	:	25/10/2017
FECHA TERMINO	:	22/01/2018
PORCENTAJE EJECUTADO	:	84.96%
META EJECUTADA	:	



MUROS DE CONTENCIÓN, VEREDAS EXTERIORES Y CARPINTERÍA METÁLICA (CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO METÁLICO).
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, TRATAMIENTO EXTERNO Y JUEGOS INFANTILES:
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN CON 04 REFLECTORES.
ADQUISICIÓN, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA RASCHELL.
COMINERÍA Y ESTARES EN VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO.
INSTALACIÓN DE GRASS NATURAL CON SISTEMA DE RIEGO.
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES.
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

06. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL INDEPENDENCIA A, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA - AREQUIPA"

SNIP	:	193734
MONTO CONTRATADO	:	S/. 774,512.34
MONTO EJECUTADO	:	S/. 172,285.32
PLAZO DE EJECUCION	:	120 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	:	04/11/2017
FECHA TERMINO	:	04/03/2018
PORCENTAJE EJECUTADO	:	36.73%

META EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN UN MÓDULO ADMINISTRATIVO (dirección, secretaria, cocina, almacén, servicios higiénicos diferenciados, sala de profesores, departamento de psicología, guardiana).

CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL.

CULMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

CAMBIO DE LA RED DE DESAGÜE, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AULA DE COMPUTO, PINTADO , PLANTADO DE CÉSPED .

VEREDA PERIMETRAL DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO

CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EXTERIOR.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

07. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. CEBE AUVERGNE PERU FRANCIA DE LA URBANIZACION GRAFICOS , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA ”

SNIP	: 296574
MONTO CONTRATADO	: S/. 625,978.67
MONTO EJECUTADO	: S/. 149,437.77
PLAZO DE EJECUCION	: 105 Días Calendarios
FECHA DE INICIO	: 02/12/2017
FECHA TERMINO	: 17/03/2018
PORCENTAJE EJECUTADO	: 23.87 %

META EJECUTADA :

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCIÓ N DE MUROS DE CONTENCIÓN

CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓ N DE LA LOSA DE CONCRETO

REPOSICIÓ N DE MALLA RASCHELL EXISTENTE

EQUIPAMIENTO

