



29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29684089
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	TARQUI MAMANI SAMUEL JORGE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	09/07/2020 03:09:57 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	ALVARADO BEGAZO EVELYN MONICA	DNI	40973326	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	DAVILA BORDA VANESSA JOCELYN	DNI	42109469	10/07/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	VALDIVIA UREÑA KETTY DELMIRA	DNI	29663799	02/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	ZEGARRA NOBLECILLA SHERLEY GIOVANA	DNI	30858026	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD****FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b> ( ) <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) <b>Fase prospectiva</b> ( ) <b>Fase estratégica</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b> ( ) <b>No aplica</b>	Informe técnico:	077-2018-CEPLAN-DNCP-PEI	Fecha de informe:	17/10/2018	Comentarios:	OFICIO N° 267-2018-CEPLAN/DNCP DEL 17/10/2018, INF. TÉCNICO N° 077-2018-CEPLAN/DNCP-PEI SE VERIFICA Y VALIDA PEI MDASA OPINIÓN FAVORABLE Y PROCEDER CON APROBACIÓN PEI
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 314-2018-MDASA	Fecha de aprobación:	25/10/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de remisión:	VIA ELECTRONICA	Fecha de documento:	25/10/2018	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 413-2018-MDASA	Fecha de aprobación:	31/12/2018	Comentarios:	

**Leyenda**

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO			0.11		GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	Porcentaje	15	2017	45	30	19.60	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO			0.13		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN EDUCACIÓN	Unidad	20	2017	42	30	21	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.12		GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	75	2017	95	80	45.45	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
----	----------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

4	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL DISTRITO			0.1	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL					
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>
	N° DE POBLACIÓN QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO	Unidad	2230	2017	2250	2235	4793	1		

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>	
5	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>
	N° DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS	Unidad	56	2017	85	60	123	1		

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>	
6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				
INDICADORES	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>	<b>Año base</b>	<b>Meta final</b>	<b>Meta prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acciones adoptadas para superar los problemas</b>
	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS FORMALIZADAS	Unidad	305	2017	800	700	604	1		

<b>N°</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>			<b>Prioridad según importancia</b>		<b>Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.</b>			<b>Comentarios</b>	
7	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO			0.12		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL REDUCIDOS	Unidad	100	2017	60	90	90	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
8	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.09	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	Unidad	970	2017	2000	1200	982	0.34		
	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	Porcentaje	0	2017	4	1	35	0.33		
	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Unidad	10	2017	45	20	10	0.33		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
9	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	0.13	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE DENUNCIAS	Unidad	970	2017	970	965	1251	1		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal de PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**



29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	1	1	1	1	0	1	0	71572	71572	0	0	0	0	0
Obras por contrata	10	0	8	11	11	1	1	8	0	14913432	11639619	2636594	11	32859045	5	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	2	0	0	2	2	1	1	1	0	25560228	23144557	10058333	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	195	206	413325.81	404434.43
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	100	133	118780.72	159140.02
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	14	37	16099.52	56368.24
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	63	0	68250
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**





29E72ED3-A58C-455C-94EF-5CABB23741D0

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2156052	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL INDEPENDENCIA A, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	26/12/2011	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INDEPENDENCIA	634545	875579	APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA - RG N° 694-2018-GDU/MDASA	03/11/2017	05/03/2018	INVERSIÓN	NO	01/03/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPLEMENTACIÓN (MOBILIARIO Y EQUIPOS) EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	Porcentaje	99.07	99.07	99.07	875578.91	862751.80			AÑO 2019: SE PROGRAMA UN GASTO POR S/. 3,000.00 PARA SUPERVISIÓN POR ADICIONAL		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2164214	INSTALACION DE PROTECTORES SOLARES EN LAS LOSAS DEPORTIVAS: ANDRES AVELINO CACERES, VILLA CONQUISTADOR, VILLA AREQUIPA, VILLA MIRADOR, VILLA EL SOL, RAMIRO PRIALE, SAN JOSE Y EN EL COMPLEJO ROMERO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	22/10/2012	ADECUADA CONDICIONES DE PROTECCIÓN SOLAR EN LOSAS DEPORTIVAS	1186659	1042662	RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 151-2019-GDU/MDASA - LIQUIDACION DE CONTRATO	20/11/2018	20/01/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PROTECTORES SOLARES MALLA RACHEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION	Unidad	4	8	8	1042662	1032718			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2187338	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE EL SALVADOR, ARICA Y JIRON NRO 3 DEL AAHH PRIMERO DE SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	09/07/2013	ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE EL SALVADOR, ARICA Y JIRON Nº 03 DEL AAHH PRIMERO DE ENERO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-AREQUIPA	1191314	1185143	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - RES. DE GERENCIA N°693-2018-GDU/MDASA	20/08/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/02/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAVIMENTACION VEREDAS Y GRADERIAS EXP. TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	50	100	100	1185143	1176579					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198854	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CRUCE CHILINA-PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	11/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CRUCE DE CHILINA, PAMPAS DE POLANCO.	925533	2203909	REFORMULACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - RES. DE GERENCIA N°214-2019-GDU/MASA	25/09/2015	22/06/2020	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ETAPA I CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE VEREDA I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE VEREDA II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CALZADA - BERMA I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CALZADA - BERMA II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN I ETAPA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXP TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	30	70	70	1218266	1412534			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199408	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	02/09/2013	ADECUADO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN, EN LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	1484498	1484498		01/12/2019	29/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SEMAFORIZACION DE 12 INTERSEC. CON TEC. LED, VIALES, PEATONALES SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL (CALLES, AVENIDAS Y MEJORAMIENTO DE PARADEROS) EDUCACION VIAL SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	14950	14950				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2200925	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO - AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE N 4 DE LA AV. A ASPA EL HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	30/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE AV. FRANCISCO MOSTAJO- AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE N04 DE LA AV. A, ASPA EL HUARANGAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	5416180	4588696	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DEGERENCIA N°282-2018-GDU/MDASA. MODIFICACION DE LA INVERSION 2020- RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°23-2020-MDASA	01/11/2018	19/05/2019	INVERSIÓN	NO	01/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SUPERFICIE DE RODADURA INFRAESTRUCTURA PEATONAL CONSTRUCCION DE BERMAS SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES	Porcentaje	8.53	100	64.11	4466600	3308884	OBRA PARALIZADA EN PROCESO CONSTRUCTIVO RESOLUCIÓN N°220-2019-MDASA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2206887	CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA MZ. A LOTE 7 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA SAN PABLO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	18/10/2011	CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL A.H. VILLA SAN PABLO	452933	501012	APROBACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N°12-2017-SGASG/MDASA	25/10/2017	20/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	96.39	96.39	96.39	501012	500475					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2211918	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ARGENTINA - PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/04/2018	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ARGENTINA - PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	1435140	1715948	APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO 028-2018-SGASG/MDAS A CON LA RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°208-2019-GDU/MDASA	15/12/2018	16/05/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA PEATONAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	15.70	99.93	1715948	1683331					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2237055	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE N 10,11,12,18 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA DE INTERES SOCIAL HOYOS RUBIO, ZONA B - PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	23/10/2013	ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE N 10,11,12 Y 18 DE LA ASOCIACION DE INTERÉS SOCIAL (AUVIS) GENERAL DEL EJERCITO PERUANO RAFAEL HOYOS RUBIO ZONA B	727835	1413139	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR EJECUCIÓN DE OBRA-RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°179-2019-GDU/MDASA	25/09/2018	23/01/2019	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INFRAESTRUCTURA DRENAJE SUPERFICIAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	75.38	100	100	1413139	1412534					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2238804	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO MICAELA BASTIDAS DE LA MZ. 29 LT. 11 DE ALTO SELVA ALEGRE ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	30/01/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA MZ. 29 LT. 11 DEL P. J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA C	987015	904161	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°179-2019/MDASA. APROBAR LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LA OBRA	20/11/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VIAL EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	9.21	100	100	904161	896187					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2244022	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CONFRATERNIDAD ZONA A Y D -QUEBRADA DEL PATO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	02/09/2014	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA ADYACENTE, EN LA ZONA DE RIESGO AL A.H. VILLA ECOLOGICA ZONA A Y ZONA D DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE.	1599558	2827786	RESOLUCION DE GERENCIA DEDESARROLLO URBANO N°135-2019-GDU/MDASA APROBAR EXPEDIENTE TECNICO DE REFORMULACION INTEGRAL Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	01/11/2019	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	37	47	2725944	874458		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2248353	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS: VIA DE INGRESO Y AV. N 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE N 4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. N 1 DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD, AV. N 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	15/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS: VIA DE INGRESO Y AV. N 2 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS SAN LÁZARO, CALLE N 4 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, AV. N 1 DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD, AV. N 1 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ECOLÓGICA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA	6968502	3970144	INFORME DE MAYORES METRADOS DE FECHA 05-12-2018 INFORME-1276-2018-SGOP-GDUMDASA	03/04/2018	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA PEATONAL SENSIBILIZACION EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	40	60	60	3970144	3754018		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2274308	MEJORAMIENTO . AMPLIACION DEL AREA DEPORTIVA, RECREATIVA DE LA MZ. W, LT. 9 DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	22/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA MZ. W, LT. 9 EN EL P.J. APURIMAC, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA ¿ AREQUIPA	298881	355832	RESOLUCION DE GERENCIA N°1877-2017-GDU/MDASA	03/04/2018	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/03/2016	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	INFRAESTRUCTURA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	97.13	97.13	97.13	355832	352631					

2279105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO, DEL P.J. APURIMAC ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	27/01/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA.	5776874	7547323	ADENDA N°1 AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA LOCAL	02/01/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2018	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	100	100	100	7547323	7107979			EJECUTADO POR LA MODALIDAD OBRA POR IMPUESTO		

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--



2302393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.40003 ALTO SELVA ALEGRE EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		27/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40003 ALTO SELVA ALEGRE EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		14551956	13974549	ADENDA N°001-2017-MDASA	04/07/2017	31/03/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CAPACITACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	63.04	100	98.22	13974549	8881077			EJECUTADO POR LA MODALIDAD OBRA POR IMPUESTO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322070	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	22/09/2016	ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA.	5272730	563517	EJECUCIÓN I ETAPA - RG N° 318-2018-GDU/MDASA	06/09/2018	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONTENEDORES DE (1100LT) PARA ZONAS NO ATENDIDAS SOMBRERO DRILL DE TELA ALA ANCHA CAMISA MANGA LARGA DRIL CON CINTA REFLECTIVA PANTALÓN DRIL CON CINTA REFLECTIVA MASCARILLA DE DOS VÍAS GUANTES DE CUERO BOTAS DE JEBE ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO LENTES DE SEGURIDAD ANTI EMPACANTE ESCOBAS DE FIBRA DE POLIETILENO RECOGEDOR METÁLICO MANGO DE MADERA EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION LIQUIDACION	Unidad	250	250	250	563517	433750		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2324308	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA GUTENBERG DEL ASENTAMIENTO HUMANO GRAFICOS, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	28/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA GUTENBERG DEL A.H. GRAFICOS	1378908	1112356	APROBACIÓN DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO - RESOL ALC N° 141-2019-MDASA	20/11/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL CAPACITACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	2.54	100	87.63	1112356	1031481			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO SNIP DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2327203	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALES EN EL PUEBLO JOVEN LEONES DEL MISTI, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	21/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN LEONES DEL MISTI, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	2389268	1837107	MAYORES METRADOS - INFORME N° 1286-2018-SGOP-GDU/MDASA	24/08/2018	21/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INFRAESTRUCTURA PEATONAL EQUIPAMIENTO URBANO EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	91.66	100	100	1837107	1717052			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO SNIP DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328384	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A. H. PROGRAMA DE HABILITACIÓN URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	26/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	4759756	5911934	MAYORES METRADOS - RESOL ALC N° 266-2019-MDASA	21/12/2018	21/05/2019	INVERSIÓN	NO	13/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INFRAESTRUCTURA PEATONAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	87.56	91.04	5726112	4935715			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO SNIP DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328616	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE NRO 13, PASAJE CUESTA DEL ANGEL Y LA CALLE NRO 31 DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	23/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE NRO 13, PASAJE CUESTA DEL ANGEL Y CALLE NRO 31 EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA ¿ AREQUIPA	348913	748054	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA N° 273-2018-GDU/MDASA	02/04/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	100	100	100	748054	676605			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO SNIP DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331980	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MANZANA B-1 DEL MALECON LOS ROSALES, DEL P.J. VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	24/11/2016	DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS EN LA POBLACION DE LA MANZANA B-1 DEL MALECON LOS ROSALES, EN EL P.J. VILLA ASUNCION	64707	85223	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 278-2018-GDU/MDASA	09/08/2018	08/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	RED DE DESAGÜE DE 120.ML CON TUBERÍA PVC 200 MM S-20 BUZONES DE CONCRETO ARMADO : CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SAL 6" EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	68.38	100	100	85223	79893			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340646	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	23/06/2017	DISMINUCION DE LA VICTIMIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	5060754	11744318	APROBACION EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA N° 571-2018-GDU/MDASA. INCREMENTO DE METAS - ADENDA N° 03 AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA	01/11/2018	30/04/2019	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO OTRAS ACCIONES DE VEHICULOS CAMBIO DE ALARMAS POR CÁMARAS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	2.71	98.87	1000	11744318	10563595			PROYECTO EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS, FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO SNIP DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2360105	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AREA DEPORTIVA DE LA MZ. K. LOT. 12 DEL A.H. VILLA ASUNCION, CENTRO POBLADO DE SELVA ALEGRE - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	13/12/2017	POBLACIÓN DEL A. H. VILLA ASUNCION RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AREA DEPORTIVA DE LA MZ. K, LOT. 12 DEL A.H. VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE.	642707	817607	APROBACION EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA N° 675-2018-GDU/MDASA	20/11/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA : 02 LOSAS DEPORTIVAS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	817607	813498			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2375815	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 14 DE AGOSTO DEL SECTOR III, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	25/08/2015	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 14 DE AGOSTO DEL SECTOR III DE ALTO SELVA ALEGRE	132607	133774	LIQUIDACION DE CONTRATO - RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 05.2019-GDU/MDASA	17/08/2018	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	RED DE AGUA POTABLE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION	Porcentaje	100	100	100	133774	131681			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2390941	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE 1 DEL P.J VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Y DE LA CALLE ESPERANZA DEL P.J NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	17/05/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE 1 DEL P.J. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Y DE LA CALLE ESPERANZA DEL P.J. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	354396	552004	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION DE GERENCIA N° 664-2018.GDU/MD ASA	20/11/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION	Porcentaje	20.69	100	93.41	552004	514915			FUENTE: SSI, BANCO DE INVERSIONES FORMATO 8A, FORMATO DEL PROYECTO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2468915	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ESPAÑA TRAMO: INTERSECCIÓN AV. URUGUAY ¿ AV. LETICIA EN EL A.H. ALTO SELVA ALEGRE DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/11/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ESPAÑA TRAMO: INTERSECCIÓN AV. URUGUAY ¿ AV. LETICIA DE LOS AA.HH. ALTO SELVA ALEGRE Y VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE ALTO SELVA	997551	997551		01/11/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO (VIA, REDUCTOR) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO (BERMA, JARDINERAS) CONSTRUCCIÓN DE VEREDA (VEREDA, RAMPAS) EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469463	CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VIAS URBANAS DE LOS AA.HH. ALTO SELVA ALEGRE, PAMPAS DE POLANCO, CRUCE DE CHILINA, GRAFICOS, INDEPENDENCIA, VILLA ASUNCIÓN, VILLA UNIÓN, VILLA INDEPENDIENTE, LEONES DEL MISTI Y APURIMAC, . DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15/11/2019	BAJA INCIDENCIA DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR VEHICULOS MOTORIZADOS EN LAS VIAS PRIORIZADAS EN ESTUDIO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	157103	157103	BAJA INCIDENCIA DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR VEHICULOS MOTORIZADOS EN LAS VIAS PRIORIZADAS EN ESTUDIO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	01/11/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO : REDUCTOR DE VELOCIDAD CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO : SEÑALIZACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**