



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29684089
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	TARQUI MAMANI SAMUEL JORGE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 01:37:52 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	ALVARADO BEGAZO EVELYN MONICA	DNI	40973326	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	ARANIBAR MELENDEZ STEPHANIE KAROL	DNI	72476934	13/07/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	DAVILA BORDA VANESSA JOCELYN	DNI	42109469	10/07/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	QUISPE JANCO SANDRA SONIA	DNI	41797076	15/03/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	VALDIVIA UREÑA KETTY DELMIRA	DNI	29663799	02/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE	ZEGARRA NOBLECILLA SHERLEY GIOVANA	DNI	30858026	01/05/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INF. TÉCNICO N° 077-2018- CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	17/10/2018	Comentarios:	OFICIO N° 267-2018-CEPLAN/DNCP DEL 17/10/2018, INF. TÉCNICO N° 077-2018-CEPLAN/DNCP-PEI SE VERIFICA Y VALIDA PEI MDASA OPINIÓN FAVORABLE Y PROCEDER CON APROBACIÓN PEI
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 314-2018-MDASA	Fecha de aprobación:	25/10/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	VIA ELECTRÓNICA	Fecha de documento:	25/10/2018	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°278-2019-MDASA	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE1.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO			0.13		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN EDUCACIÓN	Unidad	20	2017	42	35	21	1	PANDEMIA DEL COVID-19 PROVOCÓ LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OE1.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO			0.12		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL REDUCIDOS	Unidad	100	2017	60	80	10	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OE1.03 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO			0.13		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE DENUNCIAS	Unidad	970	2017	945	955	1251	1	SEGÚN INFORME N°153-2021-SGLP-GSCGA/MDASA LA PANDEMIA POR COVID - 19 OCASIONÓ DICHO RESULTADO		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS FOCALIZADAS	Unidad	305	2017	800	750	433	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	OEI.05 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	0.11				GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	Porcentaje	15	2017	45	35	58.66	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	N° DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS	Unidad	56	2017	85	70	92	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OEI.07 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.12				GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	75	2017	95	85	65	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	OE1.08 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL DISTRITO	0.1			GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO	Unidad	2230	2017	2250	2239	5687	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	OE1.09 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.09			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	Unidad	970	2017	2000	1600	1400	0.34		
	PORCENTAJE DE CAPACIDADES BÁSICAS INSTALADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	0	2017	4	2	33	0.33	LAS CAPACIDADES DEBIERON SER ADAPTADAS Y RECIBIDAS POR MEDIOS VIRTUALES, DEBIDO A LA PANDEMIA	
	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Porcentaje	10	2017	45	30	20	0.33	OBRAS ESTRUCTURALES DE GESTIONES ANTERIORES QUE NO CONSIDERARON LOS COMPONENTES GRD	

Notas:



- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad que varía desde 0 hasta 100, donde 00 indica menor prioridad y 100 más prioridad. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 100.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	1	1	0	1	0	0	0	291653.35	90275.50	0	0	0	2	0
Obras por contrata	2	1	2	2	42	2	1	2	0	21110194.84	7490730.17	72500	42	1163520.53	12	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	205	202	413891.03	441176.83
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	5	66	6843.54	97566.40
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	148	156	176691.27	194737.09
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	50	47	58410	56550
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE: EN EL RÉGIMEN LEGAL 276- CARRERA ADMINISTRATIVA SE HA CONSIDERADO AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA ENTIDAD. LA INFORMACION DE LOS LOCADORES DE SERVICIOS SE COMPLETARON CON LA INFORMACION REMITIDA POR SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.



3E1D66DB-440C-4779-A9AE-59F047A06820

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2175523	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CRUCE DE CHILINA COOP. CRUCE DE CHILINA MZ. L* LT. 1 CENTRO POBLADO DE SELVA ALEGRE - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	31/01/2018	ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS EDUCATIVOS CON ESTANDARES SECTORIALES ADECUADOS	1146370	1146370	NO REGISTRA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, FORMATO N° 8A	01/03/2018	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	26/07/2019	15/08/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	68428	32214					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2196551	INSTALACION DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR DE PAMPAS DE POLANCO Y AREAS ALEDANAS , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	07/05/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE PAMPAS DE POLANCO Y AREAS ALEDANASS	9591012	8053981	LA INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°032-2021-MDASA, QUE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA INVERSION PARA INCREMENTAR EL COMPONENTE: GESTION DEL PROYECTO	01/07/2020	05/02/2021	INVERSIÓN	NO	03/07/2020	23/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	52.50	24.79	4495749	3705679					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2197917	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COMPLEJO VILCANOTA DE LA MZ. 22 LT. 17 Y 18 DE ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	30/01/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA MZ. 22. LT. 17 Y 18 DEL P. J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A	615570	660281	LA INVERSION SE MODIFICA EN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°061-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION	02/02/2021	03/05/2021	INVERSIÓN	NO	20/08/2020	14/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	648594	28000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198854	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CRUCE CHILINA-PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	11/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CRUCE DE CHILINA, PAMPAS DE POLANCO.	925533	2203909	LA INVERSION SE MODIFICA CON EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°214-2019-GDU/MDASA, QUE APRUEBA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO	24/02/2020	22/06/2020	INVERSIÓN	NO	29/05/2020	11/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA II ETAPA	Porcentaje	0	81.83	70.37	1345834	951493			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2200925	CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO - AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE N 4 DE LA AV. A ASPA EL HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	30/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE AV. FRANCISCO MOSTAJO- AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE NRO. 04 DE LA AV. "A" ASPA EL HUARANGAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	5416180	10721207	LA INVERSIÓN SE MODIFICA EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°070-2021-GDU/MDASA-SALDO DE OBRA	01/11/2018	19/05/2019	INVERSIÓN	NO	17/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO - SALDO DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	141134	72500	"SEGUN EL FORMATO N°12-B SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES: - (2019-SETIEMBRE) SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 64.11%. - (2020-ABRIL) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA %64.11 Y CONTRATO RESUELTO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°220-2019-MDASA. - (2020-DICIEMBRE) LA OBRA ESTA EN ARBITRAJE."	SE ELABORA EL EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO DE LA OBRA.	
	INFRAESTRUCTURA AL 2019	Porcentaje	64.11	78.75	64.11	7783591	3308884			SEGUN EL FORMATO N°12-B SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES: - (2019-SETIEMBRE) SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 64.11%. - (2020-ABRIL) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA %64.11 Y CONTRATO RESUELTO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°220-2019-MDASA. - (2020-DICIEMBRE) LA OBRA ESTA EN ARBITRAJE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2211918	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ARGENTINA - PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/04/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV ARGENTINA EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZN B	1435140	1715948	LA INVERSION SE MODIFICA CON LA APROBACION DE LA RGDU N°208-2019-GDU/MDASA, QUE APRUEBA LA LIQUIDACION DE CONTRATO Y SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA; Y RESOLUCION DE ALCALDIA N°119-2019-MDASA, QUE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N° 01	15/12/2018	15/04/2019	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	30/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.93	99.93	99.93	3241669	1685267					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2224913	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. SAN JOSE OBRERO DEL P.J. ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	12/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE OBRERO, DEL P.J. ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, DISTRITO DE SELVA ALEGRE. AREQUIPA	2578356	686255	INVERSIÓN SE MODIFICA SEGUN RGDU N° 032-2020-GDU/MDASA E INFORME N°203-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO DEL PROYECTO	05/10/2020	02/01/2021	INVERSIÓN	NO	13/07/2020	24/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	686255	45333					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2244022	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CONFRATERNIDAD ZONA A Y D -QUEBRADA DEL PATO , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	02/09/2014	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA ADYACENTE, EN LA ZONA DE RIESGO AL A.H. VILLA ECOLOGICA ZONA A Y ZONA D DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE.	1599558	3012686	LA INVERSION SE MODIFICA POR ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 APROBADO CON RGM-096-2020-MDASA	01/11/2019	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	13/06/2019	05/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0.47	100	100	5447062	2575945					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2279105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO, DEL P.J. APURIMAC ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	27/01/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA.	5776874	7703270	CON RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°139-2019-MDASA, SE APRUEBA RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE SALDO FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	02/01/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	20/01/2017	30/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	8048154	7685212					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2302393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.40003 ALTO SELVA ALEGRE EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		27/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40003 ALTO SELVA ALEGRE EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		14551956	13974549	ADENDA N° 03 AL CONVENIO DE INVERSION DE INVERSION PUBLICA NACIONAL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 40003 ALTO SELVA ALEGRE	04/07/2017	31/03/2018	INVERSIÓN	NO	09/08/2016	08/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	98.22	98.22	98.22	13317709	13277705							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322070	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	22/09/2016	ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA.	5272730	6263876	MONTO SE MODIFICA CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°076-2020-GDU/MDASA QUE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LA II ETAPA - I PARTE	15/12/2020	03/04/2021	INVERSIÓN	NO	09/07/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EPEDIENTE TECNICO - II ETAPA	Porcentaje	0	100	100	437750	437750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2326865	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL ASENTAMIENTO HUMANO GRAFICOS DEL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	19/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL A.H. GRAFICOS	1276370	1241151	INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°057-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	19/01/2021	17/04/2021	INVERSIÓN	NO	24/02/2020	25/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	1217560	38000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2328384	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A. H. PROGRAMA DE HABILITACION URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	26/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE	4759756	5957834	INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCION DE ALCALDIA N°004-2020-MDASA, QUE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA	21/12/2018	21/05/2019	INVERSIÓN	NO	13/06/2018	11/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	91.04	100	95.78	11555377	5678362					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328616	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE NRO 13, PASAJE CUESTA DEL ANGEL Y LA CALLE NRO 31 DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	23/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE NRO 13, PASAJE CUESTA DEL ANGEL Y CALLE NRO 31 EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA ¿ AREQUIPA	348913	748054	LA INVERSION SE MODIFICA CON LA RESOLUCION DE GERENCIA N°273-2018-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO	02/04/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	20/02/2018	20/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	754784	677223			OBRA CONCLUIDA 2019 - PROYECTO CERRADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2402427	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CORONEL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA INDEPENDIENTE - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	11/12/2017	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E.I. CORONEL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA - ACCEDA A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SI CUMPLEN CON ESTANDARES SECTORIALES DEL MINEDU	1252988	1664529	LA INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°033-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO	05/10/2020	02/01/2021	INVERSIÓN	NO	24/02/2020	24/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	1664530	38100			EL GASTO DE INVERSION CORRESPONDE AL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449344	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CUADRA 1, DE LA CALLE RICARDO PALMA PP. JJ. INDEPENDENCIA ZONA A DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	30/05/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA EN LA CUADRA 1, DE LA CALLE RICARDO PALMA PP. JJ. INDEPENDENCIA ZONA A	94339	82410	LA INVERSIÓN SE MODIFICA EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GDU N° 174-2019-GDU/MDASA	01/08/2019	15/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/07/2019	17/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	65284	61803			PROYECTO PENDIENTE DE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2468915	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ESPAÑA TRAMO: INTERSECCIÓN AV. URUGUAY ¿ AV. LETICIA EN EL A.H. ALTO SELVA ALEGRE DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/11/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ESPAÑA TRAMO: INTERSECCIÓN AV. URUGUAY ¿ AV. LETICIA DE LOS AA.HH. ALTO SELVA ALEGRE Y VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE ALTO SELVA	997551	1290030	LA INVERSIÓN SE MODIFICA EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GDU N° 034-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXP. TECNICO DEL PROYECTO	05/10/2020	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	20/02/2020	15/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	1227910	28800			INVERSION CORRESPONDE A ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469463	CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VIAS URBANAS DE LOS AA.HH. ALTO SELVA ALEGRE, PAMPAS DE POLANCO, CRUCE DE CHILINA, GRAFICOS, INDEPENDENCIA, VILLA ASUNCIÓN, VILLA UNION, VILLA INDEPENDIENTE, LEONES DEL MISTI Y APURIMAC, . DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15/11/2019	BAJA INCIDENCIA DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR VEHICULOS MOTORIZADOS EN LAS VIAS PRIORIZADAS EN ESTUDIO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	157103	291653	LA INVERSIÓN SE MODIFICA EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GDU N° 033-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXP. TECNICO DEL PROYECTO	18/11/2020	16/01/2021	INVERSIÓN	NO	20/02/2020	09/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	58.57	68.98	291654	90276			OBRA SUSPENDIDA POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUI N° 2196551 DRENAJE PLUVIAL EN P.J. PAMPAS DE POLANCO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2487321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41035 NICANOR RIVERA CACERES. UBICADA EN ASENTAMIENTO HUMANO GRAFICOS MZ G LOTE 3 DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	13/05/2020	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 41035 NICANOR RIVERA CACERES ACCEDEN AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN ADECUADAS CONDICIONES	1051918	1051918	NO PRESENTA REGISTRO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/05/2021	01/11/2021	INVERSIÓN	Sí	21/10/2020	05/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	67500	55900			"EL IMPORTE REGISTRADO CORRESPONDE A GASTO POR ESTUDIO DE PREINVERSIÓN S/.16,000.00 Y EXPEDIENTE TECNICO S/.12,900.00 DEL PROYECTO DE LA I.E.I. NICANOR RIVERA; ASI TAMBIEN, SE TIENE REGISTRADO COMO GASTO DE INVERSION EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PI CODIGO N° 2480151 POR S/.27,000.00. EL TOTAL DEVENGADO ACUMULADO A ESTE PROYECTO ASCIENDE A S/55,900.00. SEGUN REPORTE DEL APLICATIVO SSI. EN EL PROYECTO SE IDENTIFICA GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA ETAPA DE INVERSIÓN Y OTROS QUE NO FORMAN PARTE DEL OBJETIVO DEL PROYECTO. CASO PI CÓDIGO N° 2480151 I.E. NICANOR RIVERA NIVEL PRIMARIA. RECOMIENDA A LA GERENCIA RESPONSABLE REALIZAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA RESOLVER EL CASO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2487339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 40686 MI DIVINO NIÑO JESUS UBICADA EN EL SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO ZONA A MZ F LT. 17 PP.JJ. PAMPAS DE POLANCO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	13/05/2020	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 40686 MI DIVINO NIÑO JESUS ACCEDE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO EN ADECUADAS CONDICIONES	2903687	2903687	LA INVERSION NO SE MODIFICA, SE MANTIENE CONSTANTE DE LA INVERSION VIABLE AL NO CONTAR CON EXP. TECNICO	01/07/2021	01/02/2022	INVERSIÓN	Sí	01/01/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	33000	33000			"EL IMPORTE CORRESPONDE A LA GENERICA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, NO CONSTITUYE GASTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO. SE HACE LA OBSERVACION AL REGISTRO SIAF DEL PROYECTO REALIZADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECOMENDANDOS E LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA CORREGIR EL CASO."		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2487594	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14/05/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA, AREQUIPA	679823	722825	LA INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 097-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO	30/03/2021	30/06/2021	INVERSIÓN	Sí	24/07/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0			EL GASTO DE INVERSION CORRESPONDE AL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488908	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE N° 02 DE LA ASOCIACION PROVIVIENDA SAN LAZARO, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	08/06/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN LAZARO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA	1120739	1120739	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN LAZARO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA	01/11/2020	01/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	24/08/2020	23/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	0	28500	15000			DE ACUERDO AL FORMATO N° 12-B NO REGISTRA INFORMACION DE ET, Y SEGÚN SSI EL DEVENGADO DE 15,000.00 CORRESPONDE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2492203	REPARACION DE CALZADA, VEREDA, BERMA Y AREA VERDE; EN EL(LA) P.J. ALTO SELVA ALEGRE, ZONA B Y C DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	13/07/2020	REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDA, BERMA Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) P.J. ALTO SELVA ALEGRE, ZONA B Y C DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1022452	950406	LA INVERSION SE MODIFICA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 029-2020-GDU/MDASA, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO	01/09/2020	14/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/07/2020	07/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	950407	113158			LA INVERSION CORRESPONDE A DELANTO DE OBRA		

Notas:



- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: